



**ANEXO III - Cronograma Físico Financeiro**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Delta		RECURSOS PRÓPRIOS (R\$):		265.579,63	DATA:	05/12/2022		
OBRA: REFORMA DA NOVA SEDE DA SEMED		LOCAL: RUA MANOEL ABADIA DA SILVA, 138 - CENTRO				PRAZO DA OBRA	90 DIAS	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	Físico %	2,48%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	6.598,25	6.598,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INFRAESTRUTURA	Físico %	3,16%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	8.398,23	4.199,12	4.199,12	0,00	0,00	0,00
3	SUPRAESTRUTURA	Físico %	5,63%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	14.956,29	7.478,15	7.478,15	0,00	0,00	0,00
4	ALVENARIA E DIVISÕES - CINTAMENTOS E VERGAS	Físico %	4,80%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	12.741,05	0,00	6.370,53	6.370,53	0,00	0,00
5	ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRAS - VIDROS	Físico %	4,08%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
		Financeiro	10.844,89	0,00	0,00	5.422,45	5.422,45	0,00
6	COBERTURA - CALHAS E RUFOS	Físico %	5,45%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Financeiro	14.471,33	0,00	0,00	0,00	14.471,33	0,00
7	REVESTIMENTOS INTERNOS	Físico %	3,72%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
		Financeiro	9.868,13	0,00	0,00	4.934,07	4.934,07	0,00
8	REVESTIMENTOS EXTERNOS	Físico %	2,52%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Financeiro	6.680,81	0,00	0,00	0,00	6.680,81	0,00
9	PINTURA (INTERNA + EXTERNA)	Físico %	5,73%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Financeiro	15.217,60	0,00	0,00	0,00	15.217,60	0,00
10	PISOS	Físico %	3,97%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00
		Financeiro	10.548,18	0,00	0,00	5.274,09	5.274,09	0,00
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	2,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	6.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.086,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	1,62%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Financeiro	4.289,51	0,00	0,00	0,00	4.289,51	0,00
13	LIMPEZA FINAL DE OBRA	Físico %	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	563,68
14	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,57%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	1.510,62	1.510,62	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ACRÉSCIMO ALVENARIA - ESTRUTURA EM CONCRETO - CHAPISCO - REBOCO - PINTURA - PORTAS - PORTAL - TANQUE -	Físico %	6,20%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	16.453,41	0,00	8.226,71	8.226,71	0,00	0,00
16	VIDROS	Físico %	4,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	12.076,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.076,85
17	ACESSIBILIDADE	Físico %	0,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	2.640,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,63
18	REVESTIMENTO (INTERNO E EXTERNO)	Físico %	19,72%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%
		Financeiro	52.376,92	0,00	0,00	15.713,08	15.713,08	20.950,77
19	ESQUADRIA DE MADEIRA - FECHADURA - PINTURA	Físico %	2,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	5.709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,15
20	IMPERMEABILIZAÇÃO ALVENARIA (INFILTRAÇÃO ACIMA BALDRAME)	Físico %	12,28%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	32.619,54	22.833,68	9.785,86	0,00	0,00	0,00
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	3,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	8.144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.144,10

22	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO	Físico %	3,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	10.101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.101,16
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	Físico %	1,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	2.683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,30
<b>TOTAL</b>		Físico %	<b>100,00%</b>	<b>16,05%</b>	<b>13,58%</b>	<b>17,30%</b>	<b>27,11%</b>	<b>25,96%</b>
		Financeiro	<b>265.579,63</b>	<b>42.619,81</b>	<b>36.060,35</b>	<b>45.940,91</b>	<b>72.002,93</b>	<b>68.955,64</b>
		Físico %	<b>100,00%</b>					
		Financeiro	<b>265.579,63</b>					

Delta (MG), segunda-feira, 5 de dezembro de 2022

Rodrigo Nunes Ribeiro  
Secretaria Municipal de Obras Públicas  
DEC. MUNICIPAL. 4.284/2022

**RODRIGO NUNES** Assinado de forma digital  
**RIBEIRO:4063156** por RODRIGO NUNES  
**7615** RIBEIRO:40631567615  
Dados: 2022.12.05  
13:04:24 -03'00'