



PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Obras Públicas



ANEXO III - Cronograma Físico Financeiro

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Delta			RECURSOS PRÓPRIO:	221.791,00	DATA:	19/01/2023			
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO			LOCAL: AVENIDA GERALDO ROSA PEREIRA, N° 2200, CENTRO		PRAZO DA OBRA: 180 dias				
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,37%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
		Financeiro	816,49	816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LOCAÇÃO DE OBRA	Físico %	0,53%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
		Financeiro	1.182,34	1.182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INFRAESTRUTURA	Físico %	11,41%	100%		0%	0%	0%	0%
		Financeiro	25.299,36	25.299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SUPRAESTRUTURA	Físico %	19,40%		50%	50%	0%	0%	0%
		Financeiro	43.035,25	0,00	21.517,63	21.517,63	0,00	0,00	0,00
5	ALVENARIA - DIVISÕES - CINTAMENTOS E VERGAS	Físico %	5,94%	0%	50%	50%	0%	0%	0%
		Financeiro	13.182,82	0,00	6.591,41	6.591,41	0,00	0,00	0,00
6	COBERTURA	Físico %	10,73%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
		Financeiro	23.805,36	0,00	0,00	23.805,36	0,00	0,00	0,00
7	REVESTIMENTO (INTERNO E EXTERNO)	Físico %	11,82%	0%	0%	25%	35%	40%	0%
		Financeiro	26.221,89	0,00	0,00	6.555,47	9.177,66	10.488,76	0,00
8	PINTURA PAREDES E TETOS (INTERNA + EXTERNA)	Físico %	11,20%	0%	0%	0%	0%	50%	50%
		Financeiro	24.841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,76	12.420,76
9	PISO - RODAPÉ - SOLEIRA - PEITORIL - PASSEIO ENTORNO OBRA	Físico %	13,09%	0%	0%	0%	0%	50%	50%
		Financeiro	29.032,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.516,47	14.516,47
10	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E MADEIRA	Físico %	3,98%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
		Financeiro	8.819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.819,30	0,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico %	3,52%	0%	0%	50%	50%	0%	0%
		Financeiro	7.804,93	0,00	0,00	3.902,47	3.902,47	0,00	0,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	5,23%	0%	0%	0%	50%	50%	0%
		Financeiro	11.594,71	0,00	0,00	0,00	5.797,36	5.797,36	0,00
13	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO	Físico %	1,90%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		Financeiro	4.213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,84
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	Físico %	0,87%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		Financeiro	1.940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,25
TOTAL		Físico %	100,00%	12,31%	12,67%	28,12%	8,51%	23,46%	14,92%
		Financeiro	R\$ 221.791,00	27.298,19	28.109,04	62.372,33	18.877,48	52.042,64	33.091,32

Delta (MG), quinta-feira, 19 de janeiro de 2023

Rodrigo Nunes Ribeiro
Secretaria Municipal de Obras Públicas
DEC. MUNIC. 4.284/2022

RODRIGO
NUNES
RIBEIRO:406315
67615

Assinado de forma digital por RODRIGO NUNES RIBEIRO:40631567615
Dados: 2023.01.19 09:39:56 -03'00'

